

FORMULARZ INTERPELACJI/ZAPYTANIA*

Złożona/e w dniu **24 luty 2022**

przez Radną/Radnego: **Beata Kulczycka**

w sprawie: realizacji projektu: Park Technologii Kosmicznych

W związku z bieżącą realizacją projektu pn. „*Park Technologii Kosmicznych*”
dofinansowanego z RPO L 2020

oraz ostatnią zmianą w budżecie województwa dotyczącą zwiększenia wydatków o
kwotę 373. 560 zł i zapowiedzią planowanego zwiększenia wartości projektu,
proszę o wyjaśnienia dotyczące:

- 1) Jaka jest obecna wartość projektu oraz jego dofinansowanie z RPO L 2020 oraz jaki jest wg umowy o dofinansowanie planowany termin zakończenia rzeczowy i finansowy projektu?
- 2) Jaki jest stan realizacji i postępu prac związanych z wdrażaniem projektu m.in. na jakim etapie prac koncepcyjno- projektowo – SIWZ- budowlanych znajduje się przedsięwzięcie?
- 3) Jaka jest ostateczna wartość kontraktu na projektowanie i wykonawstwo (roboty budowlano- montażowe) Parku Technologii Kosmicznych oraz wartość dofinansowania tego kontraktu z RPO L 2020 ?
- 4) Jak jest planowana wartość kontraktu na dostawę wyposażenia do PTK i planowane dofinansowanie na ten cel z RPO L 2020?
- 5) Ile wynosi kontrakt na usługę doradztwa techniczno – finansowego projektu w tym m.in. koncepcja, dokumentacja, Studium wykonalności, wnioski, SIWZ, udział w procedurach przetargowych, inspektorzy nadzoru? W tym punkcie proszę o wyjaśnienie, które z zakontraktowanych prac zostały ukończone a które są jeszcze w planach? Czy kontrakt w trakcie realizacji ulegał zwiększeniu w postaci wynagrodzenia dla wykonawcy usługi?
- 6) Jakiego zakresu prac dotyczy finansowe zwiększenie planowanych wydatków tj. zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu w kwocie 373.560 zł.
- 7) Czy występują realne zagrożenia związane z realizacją projektu i jego terminowym zakończeniem?



Zielona Góra, 07 marca 2022 r.

BPW.I.0003.1.2022

**Pani
Beata Kulczycka
Radna Sejmiku
Województwa Lubuskiego**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na zapytanie z dnia 24.02.2022 r. znak sprawy BS.0003.16.2022 w sprawie Parku Technologii Kosmicznych przedstawiam poniżej odpowiedzi na przesłane pytania:

1. Obecna wartość projektu ogółem wynosi 60.765.029,86 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 41.987.208,45 zł. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to 31.05.2023 r., natomiast termin finansowej realizacji projektu to 30.06.2023 r. Jednocześnie informuję, że Województwo Lubuskie, z uwagi na drastyczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych, jak również wysoki poziom inflacji w pozostałych segmentach gospodarki, zwróciło się do IZ RPO L2020 z wnioskiem o zwiększenie wartości ogółem projektu do kwoty 71.289.345,91 zł, w tym zwiększenie dofinansowania UE do kwoty 49.260.109,78 zł, uzyskując wstępną akceptację na dokonanie powyższych zmian.
2. Stan realizacji i postępu prac związanych z wdrożeniem projektu przedstawia się następująco:
 - podpisano umowę z wykonawcą na świadczenie usług doradztwa technicznego, prawnego i finansowego dotyczącego realizacji projektu,
 - podpisano umowę z wykonawcą na projekt i budowę obiektu,
 - podpisano umowę z wykonawcą na świadczenie usług inspektora nadzoru,
 - opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę,
 - opracowano projekt wykonawczy,
 - rozpoczęto prace budowlane.
3. Obecna wartość kontraktu na projekt i wykonanie budynku Parku Technologii Kosmicznych wynosi 34.647.767,13 zł brutto, a wartość dofinansowania UE powyższego wydatku wynosi 23.943.578,91 zł. Należy jednak zauważyć, że wartość kontraktu zgodnie z zapisami umowy może podlegać waloryzacji z uwagi na ewentualny wzrost cen materiałów i usług budowlanych w przyszłym okresie.

4. Planowana wartość wydatków na zakup wyposażenia Parku Technologii Kosmicznych (po zmianach) szacowana jest na kwotę 35.910.774,28 zł. Natomiast wartość dofinansowania UE na zakup wyposażenia wynosi 24.816.388,71 zł.
5. Wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego, technicznego i finansowego projektu Park Technologii Kosmicznych wynosiła 353.440,50 zł brutto. Prace związane z przedmiotem zamówienia, wynikające z powyższej umowy zostały zrealizowane w całości, a w trakcie realizacji niniejszej umowy wynagrodzenie nie uległo zmianie, mimo znacznego wydłużenia terminu realizacji.
6. Kwota 373.560,00 zł stanowiąca wkład własny beneficjenta nie wynika z tytułu zwiększenia konkretnego zakresu prac. Jest ona wynikiem konieczności dokonania zmiany w Uchwale Budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej z tytułu niewydatkowania jej w roku 2021 i przesunięcia tej kwoty na rok 2022.
7. W obecnej chwili nie zostały zidentyfikowane konkretne ryzyka dotyczące zagrożenia terminowej realizacji projektu. Trwają prace budowlane, których zakończenie zgodnie z umową powinno nastąpić w terminie rzeczowej realizacji projektu. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że wciąż takim ryzykiem, mogącym mieć ewentualny wpływ na termin realizacji jest panująca epidemia Sars-CoV-2, która ma negatywny wpływ na dostawę wielu półproduktów i produktów związanych z branżą materiałów budowlanych, jak również na dostawę wielu specjalistycznych urządzeń, które będą stanowiły wyposażenie Parku. Czynnikiem, w dużym stopniu dziś nieprzewidywalnym, a mogącym również w istotny sposób wpływać na terminową realizację projektu jest trwająca wojna na terenie Ukrainy.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Wojciech Olszewski

Dyrektor Biura

Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa
Informacyjnego

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]